

## **Lückenschluss der A 14, Magdeburg – Wittenberge – Schwerin, Abschnitt ST**

- VKE 1.1 vorh. Anschlussstelle (AS) Dahlenwarsleben - AS Wolmirstedt/B 189**  
Das Planfeststellungsverfahren wurde am 09.02.2011 eingeleitet. Durch Aktualisierungen und erforderlichen Änderungen an der Planung wurde in der Zeit vom 22.09.2014 bis 21.10.2014 eine ergänzende Auslegung von Planunterlagen erforderlich. Die Einwendungsfrist endete am 04.11.2014.  
Aufgrund eines Bekanntmachungsfehlers wurde die öffentliche Auslegung von geänderten Planunterlagen in der Verbandsgemeinde „Elbe-Heide“ in der Zeit vom 02.12.2014 bis 16.01.2015 wiederholt. Die Einwendungsfrist endete am 30.01.2015.
- VKE 1.2 AS Wolmirstedt/B 189 - AS Colbitz/B 189**  
Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 29.10.2014.
- VKE 1.3 AS Colbitz/B 189 - AS Tangerhütte/L 29**  
Bestandskräftiges Baurecht liegt vor. Die bauvorbereitenden Arbeiten laufen und erste Artenschutzmaßnahmen werden bereits umgesetzt. Ziel ist ein Beginn mit den Bauarbeiten an einem Brückenbauwerk im Sommer 2017.
- VKE 1.4 AS Tangerhütte/L 29 - AS Lüderitz/L 30**  
Bestandskräftiges Baurecht liegt vor. BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) wurde um Freigabe der Baumittel gebeten.
- VKE 1.5 AS Lüderitz/L 30 - AS Stendal-Mitte/L 15**  
Das ursprüngliche Verfahren, das bereits 2011 eingeleitet wurde, wurde unter Beachtung der Rechtsprechung des BVerwG vom 8.01.2014 zur VKE 1.3 eingestellt und gleichzeitig am 17.04.2015 ein neues Verfahren eröffnet. Die Planunterlagen wurden vollständig überarbeitet wobei auch noch weitere Planänderungen und Aktualisierungen Berücksichtigung fanden.  
Die neuen Planunterlagen lagen in der Zeit vom 11.05.2015 bis 10.06.2015 öffentlich aus. Die Einwendungsfrist endete am 24.06.2015. Die Erörterung mit den Einwendern und den TÖB fand vom 15.08.2016 bis 18.08.2016 statt.
- VKE 2.1 AS Stendal-Mitte/L 15 - AS Osterburg/L 13**  
Nach dem in der Zeit vom 08.10.2014 bis 10.10.2014 durchgeführten Erörterungstermin zu dem seit 2011 laufenden Planfeststellungsverfahren erfolgt für Planungsänderungen im Ergebnis der Erörterung, die Aktualisierung von Gutachten und neue Gutachten bzw. Unterlagen in der Zeit vom 10.02.2017 bis 09.03.2017 eine weitere Auslegung der Planunterlagen. Das Ende der Einwendungsfrist ist der 23.03.2017.
- VKE 2.2 AS Osterburg/L 13 - AS Seehausen-Nord/L 2**  
Das Planfeststellungsverfahren wurde am 04.09.2014 eingeleitet. Die Planunterlagen lagen in der Zeit vom 08.10.2014 bis 07.11.2014 öffentlich aus. Die Einwendungsfrist endete am 21.11.2014.

**VKE 3.1 + AS Seehausen-Nord/L 2 - Landesgrenze ST/BB**

**VKE 3.2a**

Das Planfeststellungsverfahren wurde am 21.01.2010 eingeleitet. Die Auslegung der Planunterlagen erfolgte in der Zeit vom 22.02.2010 bis 22.03.2010. Die Erörterung mit den Einwendern und den TÖB fand vom 12.12.2011 bis 15.12.2011 statt. In der Zeit vom 28.11.2012 bis 28.12.2012 wurde eine ergänzende Auslegung von geänderten Planunterlagen (z.B. Einbringung neuer Ersatzmaßnahme für den Wachtelkönig, Anpassung der Abschnittsbildung) durchgeführt.

Eine 2. Auslegung erfolgte in der Zeit vom 08.09.2014 bis 07.10.2014 (Änderung Radwegbreite L 2, Überarbeitung straßenrechtliche Entscheidung). Die Einwendungsfrist endete am 21.10.2014.